



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Maio/2019**

REFORMA DA COBERTURA METÁLICA DA QUADRA DE ESPORTE DR. NELSON SALOMÃO

- **Objeto da Obra:** Reforma da Cobertura Metálica da Quadra de Esporte Dr. Nelson Salomão.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA ME
- **Local da Execução da Obra:** Quadra de Esporte Dr. Nelson Salomão, Praça Albertino Baraúna, Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 27.812.1006.2-1037. Especificação: Const. Reforma de Quadras e Arenas. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2018
- **Data de início da Obra:** 28/03/2018
- **Data do Fim da Obra:** 28/07/2018
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 411.651,45
- **Valor total Aplicado:** R\$ 185.235,03
- **Percentual Aplicado:** 44%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DAS REGIONAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Reforma dos Postos de Saúde da Zona Rural do Município.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS ME
- **Local da Execução da Obra:** Regionais da Zona Rural do Município de Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.2-1009. Especificação: Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde zona rural. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** Sem Liberação – Recurso Próprio
- **Data de início da Obra:** 18/04/2018
- **Data do Fim da Obra:** 18/06/2018



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 18/07/2018, Fim 19/10/2018
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 19/10/2018, Fim 17/01/2019
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 18/01/2019, Fim 17/04/2019
- **4º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 18/04/2019, Fim 16/07/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 120.834,83
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 24.166,96 (17/01/2019)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 120.834,34
- **Percentual Aplicado:** 83%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 24.166,87 (3ª parcela 31/05/2019)

CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS TRAV. SANCHES DE OLIVEIRA E ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção de Passarelas em concreto armado das Trav. Sanches de Oliveira, e Antônio Augusto dos Santos, na Sede do Município.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA ME
- **Local da Execução da Obra:** Trav. Sanches de Oliveira, e Antônio Augusto dos Santos, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018
- **Data de início da Obra:** 26/04/2018
- **Data do Fim da Obra:** 26/10/2018
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 23/10/2018, Fim 22/04/2019
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/04/2019, Fim 23/09/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.105.190,61
- **Valor total Aplicado:** R\$ 331.602,45
- **Percentual Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS RUAS FIRMINO COELHO (278,00M), THEOPOMPO NERY (10,00M) E ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS (105,00M), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto do Projeto:** Construção de Passarelas em concreto armado das Ruas Firmino Coelho (278,00M), Theopompo Nery (10,00M) e Antônio Augusto dos Santos (105,00M), na Sede do Município.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA.
- **Local da Execução da Obra:** Ruas Firmino Coelho, Theopompo Nery, e Antônio Augusto dos Santos, Bairro Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2018
- **Data de início da Obra:** 17/05/2018
- **Data do Fim da Obra:** 17/11/2018
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 13/11/2018, Fim 12/05/2019
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 819.686,95
- **Valor total Aplicado:** R\$ 528.333,16
- **Percentual Aplicado:** 64,5%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

RECONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA DO BAIRRO DO CAPIM MARINHO, DESTE MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Reconstrução de passarelas em madeira do Bairro do Capim Marinho, deste Município de afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA.
- **Local da Execução da Obra:** Passarelas em madeira, Bairro Capim Marinho, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 7/2018
- **Data de início da Obra:** 19/07/2018
- **Data do Fim da Obra:** 16/11/2018
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 16/11/2018, Fim 15/03/2019
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 654.763,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 431.582,06
- **Percentual Aplicado:** 66%



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS TRAV.
MARIANO CÂNDIDO DE ALMEIDO, THEOPOMPO NERY, RUA FIRMINO COELHO,
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção das Passarelas em Concreto Armado das Trav. Mariano Cândido de Almeida, Theopompo Nery, Rua Firmino Coelho, na Sede do Município.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA.
- **Local da Execução da Obra:** Trav. Mariano Cândido de Almeida, Theopompo Nery, Rua Firmino Coelho, Bairro Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2018
- **Data de início da Obra:** 10/07/2018
- **Data do Fim da Obra:** 10/01/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 08/01/2019, Fim 05/07/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 729.062,57
- **Valor total Aplicado:** R\$ 218.717,43
- **Percentual Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DA SEDE DO
MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção De Passarelas Em Concreto Armado Da Sede Do Município De Afuá.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-ME.
- **Local da Execução da Obra:** Passarelas do Bairro Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 6/2018
- **Data de início da Obra:** 18/07/2018
- **Data do Fim da Obra:** 18/01/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 15/01/2019, Fim 16/07/2019



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Valor total da Obra:** R\$ 986.935,77
- **Valor total Aplicado:** R\$ 500.000,00
- **Percentual Aplicado:** 50,66%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. RAIMUNDO NUNES COELHO, E BLOCO EM ANEXO DA E. M. E. F MALAQUIAS COELHO NA REGIONAL FURO DOS BOTOS, DESTE MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção da E. M. E. F. Raimundo Nunes Coelho, e Bloco em anexo da E. M. E. F Malaquias Coelho Na Regional Furo dos Botos, deste Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** A. R. ATAÍDE E CIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Regional Furo dos Botos, Município de Afuá–PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Especificação: Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 8/2018
- **Data de início da Obra:** 20/09/2018
- **Data do Fim da Obra:** 20/01/2019
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 326.996,03
- **Valor total Aplicado:** R\$ 261.621,27
- **Percentual Aplicado:** 80%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. E. F. “LEOPOLDINA GUERREIRO”

- **Objeto da Obra:** Reforma e Ampliação da E. M. E. F. “Leopoldina Guerreiro, na Sede do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** E. M. E. F Leopoldina Guerreiro, Localizada: Praça Albestino Baraúna, Bairro: Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0402.2-1017. Especificação: Construção e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Concorrência Pública
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2018



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Data de início da Obra:** 24/09/2018
- **Data do Fim da Obra:** 24/02/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 21/02/2019, Fim 20/07/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.608.493,74
- **Valor total Aplicado:** R\$ 812.665,80
- **Percentual Aplicado:** 50,5%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 406.414,91 (2ª Parcela 13/05/2019)

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA

- **Objeto da Obra:** Construção de Galpão de Triagem de Resíduos Para o Município de Afuá/PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos, Bairro: Capim Marinho, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 18.542.0615.2-1051. Especificação: Infra Estrutura para Tratamento e Destino do lixo. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 8/2018
- **Data de início da Obra:** 24/09/2018
- **Data do Fim da Obra:** 24/01/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 24/01/2019, Fim 24/04/2019
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 25/04/2019, Fim 22/08/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 694.650,59
- **Valor total Aplicado:** R\$ 200.059,00
- **Percentual Aplicado:** 28,8%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM MADEIRA, MISTA DE 02 SALAS HÁ 04 SALAS DE AULA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção de Escolas do Ensino Fundamental, em Madeira, mista de 02 há 04 salas de aula, nas Comunidades da Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Comunidades da Zona Rural, Afuá-PA.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Const. Amp. Rec e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Concorrência Pública.
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018
- **Data de início da Obra:** 29/01/2019
- **Data do Fim da Obra:** 29/07/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 6.559.347,07
- **Valor total Aplicado:** R\$ 344.332,18
- **Percentual Aplicado:** 5%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

REFORMA E ADAPTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NO ANTIGO PRÉDIO DA LOTÉRICA, DESTE MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Reforma e Adaptação para Secretaria Municipal de Gestão, no Antigo Prédio da Lotérica, deste Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** L. FEITOSA DOS SANTOS - ME
- **Local da Execução da Obra:** Rua Mariano Candido de Almeida, Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.2-1024. Construção e Reforma e Ampliação de Edificações Públicas. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2018
- **Data de início da Obra:** 07/02/2019
- **Data do Fim da Obra:** 07/05/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 09/05/2019, Fim 06/08/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 145.426,86
- **Valor total Aplicado:** R\$ 87.254,93
- **Percentual Aplicado:** 60%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

RECONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA ALBERTINO BARAÚNA

“CAMARODROMO” BAIRRO CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Reconstrução e Reforma da Praça Albestino Baraúna “Camarodromo” Bairro Centro, Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** G. RIBEIRO PANTOJS - ME
- **Local da Execução da Obra:** Praça Albestino Baraúna, Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.451.0510.2-1021. Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2019
- **Data de início da Obra:** 29/03/2019
- **Data do Fim da Obra:** 29/09/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 295.610,15
- **Valor total Aplicado:** R\$ 236.488,11
- **Percentual Aplicado:** 79%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 88.683,04 (2ª parcela 02/05/2019)
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 59.122,03 (3ª parcela 31/05/2019)

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA LAVADEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Reforma e Adaptação da Lavadeira da Unidade de Saúde de Afuá.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS ME
- **Local da Execução da Obra:** Av. Generalíssimo Deodoro, Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.1-1011. Reforma, Ampliação de Unidade de Saúde. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** Sem Liberação – Recurso Próprio
- **Data de início da Obra:** 13/03/2019
- **Data do Fim da Obra:** 13/05/2019
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 32.364,64
- **Valor total Aplicado:** R\$ 19.420,24
- **Percentual Aplicado:** 60%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 9.710,12 (2ª Parcela 16/05/2019)

REFORMA DO TABLADO, E PINTURA DA QUADRA E ANEXO DA ESCOLA FREI FAUSTINO LEGARDA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Reforma do Tablado, e Pintura da Quadra e Anexo da Escola Frei Faustino Legarda, Zona Urbana do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** G. RIBEIRO PANATOJA-ME



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Local da Execução da Obra:** Rua Marcionilo de Oliveira, Capim Marinho, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** Sem Liberação – Recurso Próprio
- **Data de início da Obra:** 08/04/2019
- **Data do Fim da Obra:** 08/06/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 26.658,80
- **Valor total Aplicado:** R\$ 21.327,04
- **Percentual Aplicado:** 80%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 7.997,640 (2ª Parcela 23/05/2019)

REFORMA DAS PRACINHAS DAS PRACINHAS DA CIDADE.

- **Objeto da Obra:** Reforma das Pracinhas da Cidade.
- **Nome do Contratado:** G. RIBEIRO PANATOJA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.451.0510.1-1021. Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** Sem Liberação – Recurso Próprio
- **Data de início da Obra:** 30/04/2019
- **Data do Fim da Obra:** 30/07/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 32.952,47
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,0

RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 04 SALAS NO PRÉDIO, ONDE IRÁ FUNCIONAR A ESCOLA DO ENSINO MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO.

- **Objeto da Obra:** Recuperação e Adaptação de 04 salas de aulas no Prédio, onde irá funcionar a Escola do Ensino Médio, deste Município.
- **Nome do Contratado:** L. FEITOSA DOS SANTOS – ME
- **Local da Execução da Obra:** Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-016. Construção e Recuperação de Ensino. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso I



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Número do Processo Licitatório:** Sem Liberação – Recurso Próprio
- **Data de início da Obra:** 05/04/2019
- **Data do Fim da Obra:** 05/06/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 19.667,20
- **Valor total Aplicado:** R\$ 19.667,20
- **Percentual Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 9.833,60 (Parcela final 06/05/2019)

REFORMA DO CENTRO FOLCLORICO LAGOSTÃO DO MUNICÍPIO DE AFUÁ

- **Objeto da Obra:** Reforma do Centro Folclórico Lagostão do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** A. R. ATAIDE E CIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Rua Mariano Cândido de Almeida, Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 13.122.1005.1-035. Construção Ampliação e Reforma do Centro Cultural. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** Sem Liberação – Recurso Próprio
- **Data de início da Obra:** 14/05/2019
- **Data do Fim da Obra:** 14/08/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 32.649,98
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

REFORMA DE 212,0M² DE PISO EM CONCRETO ARMADO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, RUA GENERALÍSSIMO DEODORO, AV. CIPRIANO SANTOS, TRAV. BENJAMIN CONSTANT, RUA QUINTINO BOCAIÚVA, AV. MARIANO CÂNDIDO, TRAV. SANCHES DE OLIVEIRA E REPAROS EM FRENTE AO TRAPICHE DA VIRGEM DA CONCEIÇÃO.

- **Objeto da Obra:** Reforma de 212,0m² de Piso em Concreto Armado dos Logradouros públicos, Rua Generalíssimo Deodoro, av. Cipriano Santos, Trav. Benjamin Constant, Rua Quintino Bocaiúva, Av. Mariano Cândido, Trav. Sanches de Oliveira e Reparos em frente ao Trapiche da Virgem da Conceição.
- **Nome do Contratado:** L. FEITOSA DOS SANTOS - ME
- **Local da Execução da Obra:** Ruas do Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obra e Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** Sem Liberação – Recurso Próprio
- **Data de início da Obra:** 07/05/2019
- **Data do Fim da Obra:** 07/08/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 32.504,58
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS TRAVESSAS ANTÔNIO AUGUSTO (27,00M) E FIRMINO COELHO (177,00M), LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção das Passarelas em concreto armado das Travessas Antônio Augusto (27,00M) e Firmino Coelho (177,00M), localizado no Bairro Centro do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI - EPP
- **Local da Execução da Obra:** Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2019
- **Data de início da Obra:** 30/04/2019
- **Data do Fim da Obra:** 30/10/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 493.099,11
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00