



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
Agosto/2019

**REFORMA DA COBERTURA METÁLICA DA QUADRA DE ESPORTE DR. NELSON SALOMÃO**

- **Objeto da Obra:** Reforma da Cobertura Metálica da Quadra de Esporte Dr. Nelson Salomão.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA ME
- **Local da Execução da Obra:** Quadra de Esporte Dr. Nelson Salomão, Praça Albertino Baraúna, Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 27.812.1006.2-1037. Especificação: Const. Reforma de Quadras e Arenas. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2018
- **Data de início da Obra:** 28/03/2018
- **Data do Fim da Obra:** 28/07/2018
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 411.651,45
- **Valor total Aplicado:** R\$ 246.968,31
- **Percentual Aplicado:** 60%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DAS REGIONAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Reforma dos Postos de Saúde da Zona Rural do Município.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS ME
- **Local da Execução da Obra:** Regionais da Zona Rural do Município de Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.2-1009. Especificação: Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde zona rural. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** Sem Liberação – Recurso Próprio
- **Data de início da Obra:** 18/04/2018
- **Data do Fim da Obra:** 18/06/2018



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 18/07/2018, Fim 19/10/2018
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 19/10/2018, Fim 17/01/2019
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 18/01/2019, Fim 17/04/2019
- **4º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 18/04/2019, Fim 16/07/2019
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 120.834,83
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 24.166,96 (17/01/2019)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 120.834,34
- **Percentual Aplicado:** 83%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS TRAV. SANCHES DE OLIVEIRA E ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção de Passarelas em concreto armado das Trav. Sanches de Oliveira, e Antônio Augusto dos Santos, na Sede do Município.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA ME
- **Local da Execução da Obra:** Trav. Sanches de Oliveira, e Antônio Augusto dos Santos, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018
- **Data de início da Obra:** 26/04/2018
- **Data do Fim da Obra:** 26/10/2018
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 23/10/2018, Fim 22/04/2019
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/04/2019, Fim 23/09/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.105.190,61
- **Valor total Aplicado:** R\$ 663.116,63
- **Percentual Aplicado:** 60%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS TRAV.  
MARIANO CÂNDIDO DE ALMEIDO, THEOPOMPO NERY, RUA FIRMINO COELHO,  
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção das Passarelas em Concreto Armado das Trav. Mariano Cândido de Almeida, Theopompo Nery, Rua Firmino Coelho, na Sede do Município.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA.
- **Local da Execução da Obra:** Trav. Mariano Cândido de Almeida, Theopompo Nery, Rua Firmino Coelho, Bairro Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2018
- **Data de início da Obra:** 10/07/2018
- **Data do Fim da Obra:** 10/01/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 08/01/2019, Fim 05/07/2019
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 06/07/2019, Fim 02/01/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 729.062,57
- **Valor total Aplicado:** R\$ 438.224,79
- **Percentual Aplicado:** 60%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DA SEDE DO  
MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção De Passarelas Em Concreto Armado Da Sede Do Município De Afuá.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-ME.
- **Local da Execução da Obra:** Passarelas do Bairro Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 6/2018
- **Data de início da Obra:** 18/07/2018
- **Data do Fim da Obra:** 18/01/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 15/01/2019, Fim 16/07/2019



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 17/07/2019, Fim 10/01/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 986.935,77
- **Valor total Aplicado:** R\$ 500.000,00
- **Percentual Aplicado:** 50,66%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. E. F. “LEOPOLDINA GUERREIRO”**

- **Objeto da Obra:** Reforma e Ampliação da E. M. E. F. “Leopoldina Guerreiro, na Sede do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** E. M. E. F Leopoldina Guerreiro, Localizada: Praça Albestino Baraúna, Bairro: Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0402.2-1017. Especificação: Construção e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Concorrência Pública
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2018
- **Data de início da Obra:** 24/09/2018
- **Data do Fim da Obra:** 24/02/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 21/02/2019, Fim 20/07/2019
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 21/07/2019, Fim 17/12/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.608.493,74
- **Valor total Aplicado:** R\$ 1.219.080,41
- **Percentual Aplicado:** 76%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 406.414,61 (3ª parcela 23/08/2019)

**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA**

- **Objeto da Obra:** Construção de Galpão de Triagem de Resíduos Para o Município de Afuá/PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos, Bairro: Capim Marinho, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 18.542.0615.2-1051. Especificação: Infra Estrutura para Tratamento e Destino do lixo. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 8/2018



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Data de início da Obra:** 24/09/2018
- **Data do Fim da Obra:** 24/01/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 24/01/2019, Fim 24/04/2019
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 25/04/2019, Fim 22/08/2019
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/08/2019, Fim 23/12/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 694.650,59
- **Valor total Aplicado:** R\$ 358.465,03
- **Percentual Aplicado:** 52%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM MADEIRA, MISTA DE 02 SALAS HÁ 04 SALAS DE AULA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção de Escolas do Ensino Fundamental, em Madeira, mista de 02 há 04 salas de aula, nas Comunidades da Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Comunidades da Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Const. Amp. Rec e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Concorrência Pública.
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018
- **Data de início da Obra:** 29/01/2019
- **Data do Fim da Obra:** 29/07/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 29/07/2019, Fim 24/01/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 6.559.347,07
- **Valor total Aplicado:** R\$ 479.096,80
- **Percentual Aplicado:** 7%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 134.764,62 (2ª Parcela 13/08/2019)

**REFORMA E ADAPTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NO ANTIGO PRÉDIO DA LOTÉRICA, DESTE MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Reforma e Adaptação para Secretaria Municipal de Gestão, no Antigo Prédio da Lotérica, deste Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** L. FEITOSA DOS SANTOS - ME
- **Local da Execução da Obra:** Rua Mariano Candido de Almeida, Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.





ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.2-1024. Construção e Reforma e Ampliação de Edificações Públicas. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2018
- **Data de início da Obra:** 07/02/2019
- **Data do Fim da Obra:** 07/05/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 09/05/2019, Fim 06/08/2019
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 145.426,86
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 18.747,12 (05/07/2019)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 145.426,86
- **Percentual Aplicado:** 88%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**REFORMA E ADAPTAÇÃO DA LAVADEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Reforma e Adaptação da Lavadeira da Unidade de Saúde de Afuá.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS ME
- **Local da Execução da Obra:** Av. Generalíssimo Deodoro, Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.1-1011. Reforma, Ampliação de Unidade de Saúde. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** Sem Liberação – Recurso Próprio
- **Data de início da Obra:** 13/03/2019
- **Data do Fim da Obra:** 13/05/2019
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 32.364,64
- **Valor total Aplicado:** R\$ 25.893,16
- **Percentual Aplicado:** 80%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**REFORMA DO CENTRO FOLCLORICO LAGOSTÃO DO MUNICÍPIO DE AFUÁ**

- **Objeto da Obra:** Reforma do Centro Folclórico Lagostão do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** A. R. ATAIDE E CIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Rua Mariano Cândido de Almeida, Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 13.122.1005.1-035. Construção Ampliação e Reforma do Centro Cultural. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** Sem Liberação – Recurso Próprio
- **Data de início da Obra:** 14/05/2019
- **Data do Fim da Obra:** 14/08/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 13/08/2019, Fim 11/11/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 32.649,98
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**REFORMA DA PRAÇA PERPÉTUO SOCORRO, MEDINDO 12 X 27 METROS, E CONSTRUÇÃO DE 16 METROS DE BANCO NA REFERIDA PRAÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO DE AFUÁ-PA.**

- **Objeto da Obra:** Reforma da Praça Perpétuo Socorro, medindo 12 x 27 metros, e Construção 16 metros de banco na referida praça, localizada no Bairro Centro de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** ROGÉRIO MELO BATISTA
- **Local da Execução da Obra:** Praça Perpétuo Socorro, Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.1-009. Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Sem Liberação – Recurso Próprio
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2019
- **Data de início da Obra:** 19/06/2019
- **Data do Fim da Obra:** 19/07/2019
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 11.431,70



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Valor total Aplicado:** R\$ 7.000,00
- **Percentual Aplicado:** 60%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS TRAVESSAS ANTÔNIO AUGUSTO (27,00M) E FIRMINO COELHO (177,00M), LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção das Passarelas em concreto armado das Travessas Antônio Augusto (27,00M) e Firmino Coelho (177,00M), localizado no Bairro Centro do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI - EPP
- **Local da Execução da Obra:** Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2019
- **Data de início da Obra:** 30/04/2019
- **Data do Fim da Obra:** 30/10/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 493.099,11
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00