



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**Agosto/2020**

**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O  
MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA**

- **Objeto da Obra:** Construção de Galpão de Triagem de Resíduos Para o Município de Afuá/PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos, Bairro: Capim Marinho, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 18.542.0615.2-1051. Especificação: Infra Estrutura para Tratamento e Destino do lixo. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 8/2018
- **Data de início da Obra:** 24/09/2018
- **Data do Fim da Obra:** 24/01/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 24/01/2019, Fim 24/04/2019
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 25/04/2019, Fim 22/08/2019
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/08/2019, Fim 23/12/2019
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 694.650,59
- **Valor total Aplicado:** R\$ 545.077,26
- **Percentual Aplicado:** 78%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM MADEIRA, MISTA DE 02 SALAS HÁ 04 SALAS DE AULA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção de Escolas do Ensino Fundamental, em Madeira, mista de 02 há 04 salas de aula, nas Comunidades da Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Comunidades da Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Const. Amp. Rec e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Concorrência Pública.
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Data de início da Obra:** 29/01/2019
- **Data do Fim da Obra:** 29/07/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 29/07/2019, Fim 24/01/2020
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 25/01/2020, Fim 22/07/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 6.559.347,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 1.469.752,19 (13/03/2020)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 1.712.412,16
- **Percentual Aplicado:** 21%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**CONSTRUÇÃO DO INCINERADOR COM ACESSO EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA**

- **Objeto da Obra:** Construção do Incinerador com acesso em Concreto Armado do Galpão de Triagem de Resíduos Para o Município de Afuá/PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos, Bairro: Capim Marinho, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 18.542.0612.1-1050. Especificação: Construção de Incinerador p/ Inutilização de Alimentos e Produtos Condenados. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2019
- **Data de início da Obra:** 01/10/2019
- **Data do Fim da Obra:** 01/01/2020
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 233.592,34
- **Valor total Aplicado:** R\$ 170.077,70
- **Percentual Aplicado:** 72%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.1-009. Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde Zona Rural. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2019
- **Data de início da Obra:** 13/11/2019
- **Data do Fim da Obra:** 13/05/2020
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 14/05/2020, Fim 11/11/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 866.889,36
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 180.684,08 (2º termo aditivo 03/08/2020)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 693.552,63
- **Percentual Aplicado:** 66%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 100.521,59 (5ª Parcela 31/08/2020)

**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO SÃO DAMIÃO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Reforma do Posto de Saúde do São Damião, localizado na zona rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** JACINTO CORREA SENA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural de Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.1-009. Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde zona rural. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso II
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2020
- **Data de início da Obra:** 01/04/2020
- **Data do Fim da Obra:** 01/06/2020
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 14.273,59



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Valor total Aplicado:** R\$ 14.273,59
- **Percentual Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 7.273,59 (Parcela final 05/08/2020)

**REFORMA DA QUADRA MUNICIPAL POLIESPORTIVO JOÃO GAMA E  
CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS E ADAPTAÇÃO DA CABINE DA ARENA  
MANEGITO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Reforma da Quadra Municipal Poliesportivo João Gama e Construção dos Banheiros e Adaptação da Cabine da Arena Manegito, localizado na zona urbana do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** L. FEITOSA DOS SANTOS - ME
- **Local da Execução da Obra:** Zona Urbana de Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 27.812.1006.1-037. Construção, Ampliação, Reforma de Quadras e Arenas. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2020
- **Data de início da Obra:** 07/05/2020
- **Data do Fim da Obra:** 07/09/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 141.557,42
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 54.995,06 (1º Termo Aditivo 25/08/2020)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 134.480,66
- **Percentual Aplicado:** 68%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 35.389,35 (3ª Parcela 04/08/2020)

**CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS TRAVESSAS  
ANTÔNIO AUGUSTO (27,00M) E FIRMINO COELHO (177,00M), LOCALIZADO NO  
BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção das Passarelas em concreto armado das Travessas Antônio Augusto (27,00M) e Firmino Coelho (177,00M), localizado no Bairro Centro do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI - EPP
- **Local da Execução da Obra:** Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2019



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Data de início da Obra:** 30/04/2019
- **Data do Fim da Obra:** 30/10/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 28/10/2019, Fim 25/01/2020
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 493.099,11
- **Valor total Aplicado:** R\$ 493.099,11
- **Percentual Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 93.099,03 (Parcela final 17/08/2020)

**CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção e Reforma das Escolas Municipais na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.9401.1-042. Construção Ampliação, Rec. E Apar. De U. E. Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2020
- **Data de início da Obra:** 17/06/2020
- **Data do Fim da Obra:** 17/12/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.216.906,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 62.641,48 (17/07/2020)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 217.742,93
- **Percentual Aplicado:** 17%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 31.320,74 (2ª Parcela 21/08/2020)

**REFORMA DAS PRACINHAS, PRAÇA DA BIBLIA, PRAÇA MICAELA FERREIRA, PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, LIXEIRAS, RECONSTRUÇÃO DO TABLADO EXTERNO EM MADEIRA DO GINÁSIO DIMAR SALOMÃO E RECONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA E ASSOALHO DO PISO DE MADEIRA DO TERMINAL HIDROVIÁRIO, LOCALIZADO, LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Reforma das pracinhas, praça da Bíblia, praça Micaela Ferreira, praça da Igreja Matriz, lixeiras, reconstrução do tablado externo em madeira do ginásio Dimar Salomão e



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



reconstrução da estrutura e assoalho do piso de madeira do terminal hidroviário, localizado, localizado no bairro Centro, deste Município de Afuá.

- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS-ME
- **Local da Execução da Obra:** Zona Urbana, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.451.0510.1-021 Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins. 26.784.1013.1-034 Infra Estrutura do Terminal Hidroviário. 15.482.0038.1-024 Construção, Reforma e Ampliação de Edificações. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Data de início da Obra:** 01/07/2020
- **Data do Fim da Obra:** 31/12/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 127.266,79
- **Valor total Aplicado:** R\$ 127.266,79
- **Percentual Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 4.390,40 (3ª Parcela 03/08/2020)
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 14.539,35 (Parcela final 03/08/2020)

**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE EM MADEIRA DE LEI NO RIO TARTARUGA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Reforma do Posto de Saúde em madeira de lei no Rio Tartaruga, Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** L. FEITOSA DOS SANTOS - ME
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.1-009. Construção, Reforma e Ampliação dos Postos de Saúde Zona Rural. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso X
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2020
- **Data de início da Obra:** 03/07/2020
- **Data do Fim da Obra:** 03/09/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 23.996,99
- **Valor total Aplicado:** R\$ 11.998,49
- **Percentual Aplicado:** 50%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 11.998,49 (1ª Parcela 03/08/2020)



**CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NO BAIRRO DO CAPIM MARINHO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção de Passarelas em madeira no Bairro do Capim Marinho, Zona Urbana do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Capim Marinho, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obras de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Data de início da Obra:** 13/07/2020
- **Data do Fim da Obra:** 13/11/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 326.848,02
- **Valor total Aplicado:** R\$ 294.163,20
- **Percentual Aplicado:** 90%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 98.054,40 (2ª Parcela 06/08/2020)
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 98.054,40 (3ª Parcela 31/08/2020)