



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



---

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM MADEIRA, MISTA DE 02 SALAS HÁ 04 SALAS DE AULA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção de Escolas do Ensino Fundamental, em Madeira, mista de 02 há 04 salas de aula, nas Comunidades da Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Comunidades da Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Const. Amp. Rec e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Concorrência Pública.
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018
- **Data de início da Obra:** 29/01/2019
- **Data do Fim da Obra:** 29/07/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 29/07/2019, Fim 24/01/2020
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 25/01/2020, Fim 22/07/2020
- **4º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/07/2020, Fim 17/07/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 6.559.347,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 1.469.752,19 (3º Aditivo 13/03/2020)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 2.103.052,56
- **Percentual Total Aplicado:** 26%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 3%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 200.000,00 (parcela 04/02/2021)
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 40.640,40 (parcela 25/02/2021)



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA ZONARURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.1-009. Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde Zona Rural. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2019
- **Data de início da Obra:** 13/11/2019
- **Data do Fim da Obra:** 13/05/2020
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 14/05/2020, Fim 11/11/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 866.889,36
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 180.684,08 (2º termo aditivo 03/08/2020)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 933.724,24
- **Percentual Total Aplicado:** 89%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 7%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 60.000,00 (parcela 05/02/2021)
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 11.168,29 (parcela 09/02/2021)



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL  
DOMUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção e Reforma das Escolas Municipais na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.9401.1-042. Construção Ampliação, Rec. E Apar. De U. E. Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2020
- **Data de início da Obra:** 17/06/2020
- **Data do Fim da Obra:** 17/12/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.216.906,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 62.641,48 (17/07/2020)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 559.767,33
- **Percentual Total Aplicado:** 43%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 6%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 60.703,65 (parcela 04/02/2021)
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 12.528,31 (parcela 09/02/2021)
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 8.540,82 (parcela 10/02/2021)



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**REFORMA E ADAPTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E PESCA, PRÉDIOS DA BRIGADA DE COMABATE À INCÊNDIO E CAPELA MORTUÁRIA.**

- **Objeto da Obra:** Reforma e adaptação das Secretarias Municipais de Assistência Social, Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura e Pesca, Prédios da Brigada de Combate à Incêndio e Capela Mortuária.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.1-024. Construção , Reforma e Ampliação de Edificações Públicas. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Data de início da Obra:** 23/09/2020
- **Data do Fim da Obra:** 23/11/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 237.837,06
- **Valor total Aplicado:** R\$ 14.286,75
- **Percentual Total Aplicado:** 6%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 6%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 14.286,75 (1ª parcela 08/02/2021)



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**REFORMA E ADAPTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF. BELKISS SANTOS.**

- **Objeto da Obra:** Reforma e adaptação da Secretaria Municipal de Educação e da Biblioteca Municipal Prof. Belkiss Santos.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.122.1005.1-014. Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Prédio da Secretaria de Educação. Dotação: 12.361.0401.1-013. Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Data de início da Obra:** 23/09/2020
- **Data do Fim da Obra:** 23/11/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 66.264,40
- **Valor total Aplicado:** R\$ 19.879,32
- **Percentual Total Aplicado:** 30%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 19.879,32 (1ª parcela 08/02/2021)



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



---

**CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

- **Objeto da Obra:** Construção e Reforma da Secretaria Municipal de Saúde.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.122.0037.1-005. Construção , Reforma do Prédio da Saúde. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Data de início da Obra:** 23/09/2020
- **Data do Fim da Obra:** 23/11/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 76.250,41
- **Valor total Aplicado:** R\$ 22.875,12
- **Percentual Total Aplicado:** 30%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 22.875,12 (1ª parcela 08/02/2021)



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E REFORMA DO TELHADO E REPAROS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL THEOPOMPO NERY CEI, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção de banheiros e Reforma do telhado e reparos no Centro de Educação Infantil Theopompo Nery-CEI, zona urbana do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS ME
- **Local da Execução da Obra:** Rua Firmino Coelho, Bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.365.0450.1-044. Construção Ampliação, Rec. e Apar. de U. E. Infantil. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2020
- **Data de início da Obra:** 02/12/2020
- **Data do Fim da Obra:** 02/02/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 32.986,43
- **Valor total Aplicado:** R\$ 26.389,15
- **Percentual Total Aplicado:** 80%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 9.895,93(2ª Parcela 11/02/2021)