



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Janeiro/2018

REFORMA DA E. M. E. F LEOPOLDINA GUERREIRO

- **Objeto do Projeto:** Reforma da E. M. E. F Leopoldina Guerreiro.
- **Nome do Contratado:** G. RIBEIRO PANTOJA-ME
- **Local da Execução do Projeto:** E. M. E. F Leopoldina Guerreiro, Travessa 27 de Dezembro, Centro, Afuá - PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Especificação: Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** Sem Liberação – Recurso Próprio
- **Data de início da Obra:** 24/01/2018
- **Data do Fim da Obra:** 24/02/2018
- **Valor total da Obra:** R\$ 14.075,73
- **Valor total Aplicado:** R\$ 7.037,50
- **Percentual Aplicado:** 50%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 7.037,50 (1ª parcela 26/01/2018)