



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Março/2018

REFORMA E ADAPTAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA

- **Objeto do Projeto:** Reforma e Adaptação de uma casa para funcionar 02 salas de aulas, na regional do Furo dos Botos.
- **Nome do Contratado:** G. RIBEIRO PANTOJA-ME
- **Local da Execução do Projeto:** Regional Furo dos Botos, Zona Rural de Afuá - Pará.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Especificação: Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** Sem Liberação – Recurso Próprio
- **Data de início da Obra:** 19/02/2018
- **Data do Fim da Obra:** 19/03/2018
- **Valor total da Obra:** R\$ 14.876,05
- **Valor total Aplicado:** R\$ 14.876,05
- **Percentual Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 14.876,05 (07/03/2018)

REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

- **Objeto do Projeto:** Reforma, Adaptação e Ampliação das Escolas Municipais.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA ME
- **Local da Execução do Projeto:** Sede do Município de Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Especificação: Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2018
- **Data de início da Obra:** 19/03/2018
- **Data do Fim da Obra:** 19/03/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.365.860,99
- **Valor total Aplicado:** R\$ 327.806,64
- **Percentual Aplicado:** 24%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 327.806,64 (1ª parcela 23/03/2018)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA DO AÇAÍ ANTÔNIO SILVA

- **Objeto do Projeto:** Ampliação e Reforma da Feira do Açaí Antônio Silva.
- **Nome do Contratado:** G. RIBEIRO PANTOJA-ME
- **Local da Execução do Projeto:** Feira do Açaí Antônio Silva, Avenida Cipriano Santos, Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 23.692.1012.2-1041. Especificação: Infra Estrutura de Mercados e Feiras. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2018
- **Data de início da Obra:** 23/03/2018
- **Data do Fim da Obra:** 23/04/2018
- **Valor total da Obra:** R\$ 21.467,13
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

REFORMA DA COBERTURA METÁLICA DA QUADRA DE ESPORTE DR. NELSON SALOMÃO

- **Objeto do Projeto:** Reforma da Cobertura Metálica da Quadra de Esporte Dr. Nelson Salomão.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA ME
- **Local da Execução do Projeto:** Quadra de Esporte Dr. Nelson Salomão, Praça Albertino Baraúna, Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 27.812.1006.2-1037. Especificação: Const. Reforma de Quadras e Arenas. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2018
- **Data de início da Obra:** 28/03/2018
- **Data do Fim da Obra:** 28/07/2018
- **Valor total da Obra:** R\$ 411.651,45
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00