



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Maio/2018

REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

- **Objeto do Projeto:** Reforma, Adaptação e Ampliação das Escolas Municipais.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA ME
- **Local da Execução do Projeto:** Sede do Município de Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Especificação: Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2018
- **Data de início da Obra:** 19/03/2018
- **Data do Fim da Obra:** 19/03/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.365.860,99
- **Valor total Aplicado:** R\$ 655.604,91
- **Percentual Aplicado:** 48%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 327.798,27 (2ª parcela 04/05/2018)

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA DO AÇAÍ ANTÔNIO SILVA

- **Objeto do Projeto:** Ampliação e Reforma da Feira do Açaí Antônio Silva.
- **Nome do Contratado:** G. RIBEIRO PANTOJA-ME
- **Local da Execução do Projeto:** Feira do Açaí Antônio Silva, Avenida Cipriano Santos, Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 23.692.1012.2-1041. Especificação: Infra Estrutura de Mercados e Feiras. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2018
- **Data de início da Obra:** 23/03/2018
- **Data do Fim da Obra:** 23/04/2018
- **Valor total da Obra:** R\$ 21.467,13
- **Valor total Aplicado:** R\$ 21.467,13
- **Percentual Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 8.586,85 (parcela final 30/05/2018)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



REFORMA DA COBERTURA METÁLICA DA QUADRA DE ESPORTE DR. NELSON SALOMÃO

- **Objeto do Projeto:** Reforma da Cobertura Metálica da Quadra de Esporte Dr. Nelson Salomão.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA ME
- **Local da Execução do Projeto:** Quadra de Esporte Dr. Nelson Salomão, Praça Albertino Baraúna, Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 27.812.1006.2-1037. Especificação: Const. Reforma de Quadras e Arenas. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2018
- **Data de início da Obra:** 28/03/2018
- **Data do Fim da Obra:** 28/07/2018
- **Valor total da Obra:** R\$ 411.651,45
- **Valor total Aplicado:** R\$ 123.494,13
- **Percentual Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DAS REGIONAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto do Projeto:** Reforma dos Postos de Saúde da Zona Rural do Município.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS ME
- **Local da Execução do Projeto:** Regionais da Zona Rural do Município de Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.2-1009. Especificação: Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde zona rural. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** Sem Liberação – Recurso Próprio
- **Data de início da Obra:** 18/04/2018
- **Data do Fim da Obra:** 18/06/2018
- **Valor total da Obra:** R\$ 120.834,83
- **Valor total Aplicado:** R\$ 60.416,76
- **Percentual Aplicado:** 50%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 60.416,76 (1ª parcela 11/05/2018)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS TRAV. SANCHES DE OLIVEIRA E ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto do Projeto:** Construção de Passarelas em concreto armado das Trav. Sanches de Oliveira, e Antônio Augusto dos Santos, na Sede do Município.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA ME
- **Local da Execução do Projeto:** Trav. Sanches de Oliveira, e Antônio Augusto dos Santos, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018
- **Data de início da Obra:** 26/04/2018
- **Data do Fim da Obra:** 26/10/2018
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.105.190,61
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA, PRACINHAS DO CENTRO DA CIDADE, E PRAÇA ALBERTINO BARAÚNA “CAMARODROMO”.

- **Objeto do Projeto:** Reforma da Praça da Bíblia, Pracinhas do Centro da Cidade, e Praça Albertino Baraúna “Camarodromo”.
- **Nome do Contratado:** G. RIBEIRO PANTOJA-ME
- **Local da Execução do Projeto:** Praça da Bíblia, Pracinhas do Bairro Centro e Praça Albertino, Bairro: Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.2-1024. Especificação: Construção e Reforma e Ampliação de Edificações Públicas. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018
- **Data de início da Obra:** 11/05/2018
- **Data do Fim da Obra:** 11/05/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 119.190,92
- **Valor total Aplicado:** R\$ 35.759,54
- **Percentual Aplicado:** 30%



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



• **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 35.759,54 (1ª parcela 18/05/2018)
CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS RUAS FIRMINO COELHO (278,00M), THEOPOMPO NERY (10,00M) E ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS (105,00M), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto do Projeto:** Construção de Passarelas em concreto armado das Ruas Firmino Coelho (278,00M), Theopompo Nery (10,00M) e Antônio Augusto dos Santos (105,00M), na Sede do Município.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA.
- **Local da Execução do Projeto:** Ruas Firmino Coelho, Theopompo Nery, e Antônio Augusto dos Santos, Bairro Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2018
- **Data de início da Obra:** 17/05/2018
- **Data do Fim da Obra:** 17/11/2018
- **Valor total da Obra:** R\$ 819.686,95
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00