



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**Agosto/2018**

**REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS**

- **Objeto do Projeto:** Reforma, Adaptação e Ampliação das Escolas Municipais.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA ME
- **Local da Execução do Projeto:** Sede do Município de Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Especificação: Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2018
- **Data de início da Obra:** 19/03/2018
- **Data do Fim da Obra:** 19/03/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.365.860,99
- **Valor total Aplicado:** R\$ 983.383,82
- **Percentual Aplicado:** 72%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 327.778,91 (3ª parcela 09/08/2018)

**REFORMA DA COBERTURA METÁLICA DA QUADRA DE ESPORTE DR. NELSON SALOMÃO**

- **Objeto do Projeto:** Reforma da Cobertura Metálica da Quadra de Esporte Dr. Nelson Salomão.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA ME
- **Local da Execução do Projeto:** Quadra de Esporte Dr. Nelson Salomão, Praça Albertino Baraúna, Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 27.812.1006.2-1037. Especificação: Const. Reforma de Quadras e Arenas. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2018
- **Data de início da Obra:** 28/03/2018
- **Data do Fim da Obra:** 28/07/2018
- **Valor total da Obra:** R\$ 411.651,45
- **Valor total Aplicado:** R\$ 123.494,13
- **Percentual Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DAS REGIONAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto do Projeto:** Reforma dos Postos de Saúde da Zona Rural do Município.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS ME
- **Local da Execução do Projeto:** Regionais da Zona Rural do Município de Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.2-1009. Especificação: Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde zona rural. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** Sem Liberação – Recurso Próprio
- **Data de início da Obra:** 18/04/2018
- **Data do Fim da Obra:** 18/06/2018
- **1ª Aditivo de Prazo de Execução:** Início 18/07/2018, Fim 19/10/2018
- **Valor total da Obra:** R\$ 120.834,83
- **Valor total Aplicado:** R\$ 60.416,76
- **Percentual Aplicado:** 50%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS TRAV. SANCHES DE OLIVEIRA E ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto do Projeto:** Construção de Passarelas em concreto armado das Trav. Sanches de Oliveira, e Antônio Augusto dos Santos, na Sede do Município.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA ME
- **Local da Execução do Projeto:** Trav. Sanches de Oliveira, e Antônio Augusto dos Santos, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018
- **Data de início da Obra:** 26/04/2018
- **Data do Fim da Obra:** 26/10/2018
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.105.190,61
- **Valor total Aplicado:** R\$ 83.594,30



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



• **Percentual Aplicado:** 7,6%  
• **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 83.594,30 (1ª parcela 16/08/2018)  
**REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA, PRACINHAS DO CENTRO DA CIDADE, E PRAÇA ALBERTINO BARAÚNA “CAMARODROMO”.**

- **Objeto do Projeto:** Reforma da Praça da Bíblia, Pracinhas do Centro da Cidade, e Praça Albertino Baraúna “Camarodromo”.
- **Nome do Contratado:** G. RIBEIRO PANTOJA-ME
- **Local da Execução do Projeto:** Praça da Bíblia, Pracinhas do Bairro Centro e Praça Albertino, Bairro: Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.2-1024. Especificação: Construção e Reforma e Ampliação de Edificações Públicas. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018
- **Data de início da Obra:** 11/05/2018
- **Data do Fim da Obra:** 11/05/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 119.190,92
- **Valor total Aplicado:** R\$ 119.190,92
- **Percentual Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 15.755,79 (4ª parcela 01/08/2018)
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 11.918,31 (parcela final 13/08/2018)

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS RUAS FIRMINO COELHO (278,00M), THEOPOMPO NERY (10,00M) E ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS (105,00M), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto do Projeto:** Construção de Passarelas em concreto armado das Ruas Firmino Coelho (278,00M), Theopompo Nery (10,00M) e Antônio Augusto dos Santos (105,00M), na Sede do Município.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA.
- **Local da Execução do Projeto:** Ruas Firmino Coelho, Theopompo Nery, e Antônio Augusto dos Santos, Bairro Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2018
- **Data de início da Obra:** 17/05/2018
- **Data do Fim da Obra:** 17/11/2018



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Valor total da Obra:** R\$ 819.686,95
- **Valor total Aplicado:** R\$ 264.166,61
- **Percentual Aplicado:** 32,3%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 88.720,96 (2ª parcela 17/08/2018)

**CONSTRUÇÃO TRECHO DO PISO DA AV. BARÃO DO RIO BRANCO,  
GENERALÍSSIMO DEODORO, MARIANO CÂNDIDO DE ALMEIDA, E MURETA E  
PISO DA RUA FLORIANO PEIXOTO.**

- **Objeto do Projeto:** Construção trecho do piso da Av. Barão do Rio Branco, Generalíssimo Deodoro, Mariano Cândido de Almeida, e mureta e piso da Rua Floriano Peixoto, na Sede do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** G. RIBEIRO PANTOJA-ME.
- **Local da Execução do Projeto:** Av. Barão do Rio Branco, Generalíssimo Deodoro, Mariano Cândido de Almeida, e Rua Floriano Peixoto, Bairro Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 7/2018
- **Data de início da Obra:** 25/06/2018
- **Data do Fim da Obra:** 25/06/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 23.080,25
- **Valor total Aplicado:** R\$ 23.080,25
- **Percentual Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 6.540,13 (parcela final 01/08/2018)

**RECONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA DO BAIRRO DO CAPIM  
MARINHO, DESTE MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto do Projeto:** Reconstrução de passarelas em madeira do Bairro do Capim Marinho, deste Município de afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA.
- **Local da Execução do Projeto:** Passarelas em madeira, Bairro Capim Marinho, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 7/2018
- **Data de início do Objeto:** 19/07/2018



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Data do Fim do Objeto:** 16/11/2018
- **Valor total da Obra:** R\$ 654.763,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 196.428,90
- **Percentual Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS TRAV.  
MARIANO CÂNDIDO DE ALMEIDO, THEOPOMPO NERY, RUA FIRMINO COELHO,  
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto do Projeto:** Construção das Passarelas em Concreto Armado das Trav. Mariano Cândido de Almeida, Theopompo Nery, Rua Firmino Coelho, na Sede do Município.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA.
- **Local da Execução do Projeto:** Trav. Mariano Cândido de Almeida, Theopompo Nery, Rua Firmino Coelho, Bairro Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2018
- **Data de início da Obra:** 10/07/2018
- **Data do Fim da Obra:** 10/01/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 729.062,57
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DA SEDE DO  
MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto do Projeto:** Construção De Passarelas Em Concreto Armado Da Sede Do Município De Afuá.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-ME.
- **Local da Execução do Projeto:** Passarelas do Bairro Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 6/2018



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Data de início da Obra:** 18/07/2018
- **Data do Fim da Obra:** 18/01/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 986.935,77
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00