



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
Setembro/2018

**REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA RURAL)**

- **Objeto do Projeto:** Reforma, Adaptação e Ampliação das Escolas Municipais.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA ME
- **Local da Execução do Projeto:** Sede do Município de Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Especificação: Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2018
- **Data de início da Obra:** 19/03/2018
- **Data do Fim da Obra:** 19/03/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.365.860,99
- **Valor total Aplicado:** R\$ 1.201.957,67
- **Percentual Aplicado:** 88%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 109.304,97 (4ª parcela 06/09/2018)
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 109.268,88 (5ª parcela 27/09/2018)

**REFORMA DA COBERTURA METÁLICA DA QUADRA DE ESPORTE DR. NELSON SALOMÃO**

- **Objeto do Projeto:** Reforma da Cobertura Metálica da Quadra de Esporte Dr. Nelson Salomão.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA ME
- **Local da Execução do Projeto:** Quadra de Esporte Dr. Nelson Salomão, Praça Albertino Baraúna, Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 27.812.1006.2-1037. Especificação: Const. Reforma de Quadras e Arenas. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2018
- **Data de início da Obra:** 28/03/2018
- **Data do Fim da Obra:** 28/07/2018
- **Valor total da Obra:** R\$ 411.651,45
- **Valor total Aplicado:** R\$ 123.494,13



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Percentual Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DAS REGIONAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto do Projeto:** Reforma dos Postos de Saúde da Zona Rural do Município.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS ME
- **Local da Execução do Projeto:** Regionais da Zona Rural do Município de Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.2-1009. Especificação: Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde zona rural. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** Sem Liberação – Recurso Próprio
- **Data de início da Obra:** 18/04/2018
- **Data do Fim da Obra:** 18/06/2018
- **1ª Aditivo de Prazo de Execução:** Início 18/07/2018, Fim 19/10/2018
- **Valor total da Obra:** R\$ 120.834,83
- **Valor total Aplicado:** R\$ 60.416,76
- **Percentual Aplicado:** 50%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS TRAV. SANCHES DE OLIVEIRA E ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto do Projeto:** Construção de Passarelas em concreto armado das Trav. Sanches de Oliveira, e Antônio Augusto dos Santos, na Sede do Município.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA ME
- **Local da Execução do Projeto:** Trav. Sanches de Oliveira, e Antônio Augusto dos Santos, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018
- **Data de início da Obra:** 26/04/2018
- **Data do Fim da Obra:** 26/10/2018



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Valor total da Obra:** R\$ 1.105.190,61
- **Valor total Aplicado:** R\$ 83.594,30
- **Percentual Aplicado:** 7,6%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS RUAS FIRMINO COELHO (278,00M), THEOPOMPO NERY (10,00M) E ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS (105,00M), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto do Projeto:** Construção de Passarelas em concreto armado das Ruas Firmino Coelho (278,00M), Theopompo Nery (10,00M) e Antônio Augusto dos Santos (105,00M), na Sede do Município.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA.
- **Local da Execução do Projeto:** Ruas Firmino Coelho, Theopompo Nery, e Antônio Augusto dos Santos, Bairro Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2018
- **Data de início da Obra:** 17/05/2018
- **Data do Fim da Obra:** 17/11/2018
- **Valor total da Obra:** R\$ 819.686,95
- **Valor total Aplicado:** R\$ 264.166,61
- **Percentual Aplicado:** 32,3%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**RECONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA DO BAIRRO DO CAPIM MARINHO, DESTE MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto do Projeto:** Reconstrução de passarelas em madeira do Bairro do Capim Marinho, deste Município de afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA.
- **Local da Execução do Projeto:** Passarelas em madeira, Bairro Capim Marinho, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 7/2018
- **Data de início do Objeto:** 19/07/2018



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Data do Fim do Objeto:** 16/11/2018
- **Valor total da Obra:** R\$ 654.763,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 196.428,90
- **Percentual Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS TRAV.  
MARIANO CÂNDIDO DE ALMEIDO, THEOPOMPO NERY, RUA FIRMINO COELHO,  
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto do Projeto:** Construção das Passarelas em Concreto Armado das Trav. Mariano Cândido de Almeida, Theopompo Nery, Rua Firmino Coelho, na Sede do Município.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA.
- **Local da Execução do Projeto:** Trav. Mariano Cândido de Almeida, Theopompo Nery, Rua Firmino Coelho, Bairro Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2018
- **Data de início da Obra:** 10/07/2018
- **Data do Fim da Obra:** 10/01/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 729.062,57
- **Valor total Aplicado:** R\$ 218.717,43
- **Percentual Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 145.778,40 (1ª parcela 05/09/2018)
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 72.939,03 (2ª parcela 26/09/2018)

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DA SEDE DO  
MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto do Projeto:** Construção De Passarelas Em Concreto Armado Da Sede Do Município De Afuá.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-ME.
- **Local da Execução do Projeto:** Passarelas do Bairro Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Número do Processo Licitatório:** 6/2018
- **Data de início da Obra:** 18/07/2018
- **Data do Fim da Obra:** 18/01/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 986.935,77
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. RAIMUNDO NUNES COELHO, E BLOCO EM ANEXO DA E. M. E. F. MALAQUIAS COELHO NA REGIONAL FURO DOS BOTOS, DESTE MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto do Projeto:** Construção da E. M. E. F. Raimundo Nunes Coelho, e Bloco em anexo da E. M. E. F. Malaquias Coelho Na Regional Furo dos Botos, deste Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** A. R. ATAÍDE E CIA LTDA
- **Local da Execução do Projeto:** Regional Furo dos Botos, Município de Afuá–PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Especificação: Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 8/2018
- **Data de início da Obra:** 20/09/2018
- **Data do Fim da Obra:** 20/01/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 326.996,03
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. E. F. “LEOPOLDINA GUERREIRO”**

- **Objeto do Projeto:** Reforma e Ampliação da E. M. E. F. “Leopoldina Guerreiro, na Sede do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução do Projeto:** E. M. E. F Leopoldina Guerreiro, Localizada: Praça Albestino Baraúna, Bairro: Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0402.2-1017. Especificação: Construção e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00





ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Modalidade e Licitação:** Concorrência Pública
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2018
- **Data de início do Objeto:** 24/09/2018
- **Data do Fim do Objeto:** 24/02/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.608.493,74
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA**

- **Objeto do Projeto:** Construção de Galpão de Triagem de Resíduos Para o Município de Afuá/PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução do Projeto:** Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos, Bairro: Capim Marinho, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 18.542.0615.2-1051. Especificação: Infra Estrutura para Tratamento e Destino do lixo. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 8/2018
- **Data de início da Obra:** 24/09/2018
- **Data do Fim da Obra:** 24/01/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 694.650,59
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00