



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Novembro/2019

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DA SEDE DO
MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção De Passarelas Em Concreto Armado Da Sede Do Município De Afuá.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-ME.
- **Local da Execução da Obra:** Passarelas do Bairro Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.2-1022. Especificação: Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 6/2018
- **Data de início da Obra:** 18/07/2018
- **Data do Fim da Obra:** 18/01/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 15/01/2019, Fim 16/07/2019
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 17/07/2019, Fim 10/01/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 986.935,77
- **Valor total Aplicado:** R\$ 798.794,11
- **Percentual Aplicado:** 80,9%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 298.794,11 (4ª parcela 26/11/2019)

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. E. F. “LEOPOLDINA GUERREIRO”

- **Objeto da Obra:** Reforma e Ampliação da E. M. E. F. “Leopoldina Guerreiro, na Sede do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** E. M. E. F Leopoldina Guerreiro, Localizada: Praça Albestino Baraúna, Bairro: Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0402.2-1017. Especificação: Construção e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Concorrência Pública
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2018
- **Data de início da Obra:** 24/09/2018
- **Data do Fim da Obra:** 24/02/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 21/02/2019, Fim 20/07/2019
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 21/07/2019, Fim 17/12/2019



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Valor total da Obra:** R\$ 1.608.493,74
- **Valor total Aplicado:** R\$ 1.219.080,41
- **Percentual Aplicado:** 76%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA

- **Objeto da Obra:** Construção de Galpão de Triagem de Resíduos Para o Município de Afuá/PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos, Bairro: Capim Marinho, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 18.542.0615.2-1051. Especificação: Infra Estrutura para Tratamento e Destino do lixo. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 8/2018
- **Data de início da Obra:** 24/09/2018
- **Data do Fim da Obra:** 24/01/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 24/01/2019, Fim 24/04/2019
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 25/04/2019, Fim 22/08/2019
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/08/2019, Fim 23/12/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 694.650,59
- **Valor total Aplicado:** R\$ 545.077,26
- **Percentual Aplicado:** 78%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 186.612,23 (3ª Parcela 06/11/2019)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM MADEIRA, MISTA DE 02 SALAS HÁ 04 SALAS DE AULA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção de Escolas do Ensino Fundamental, em Madeira, mista de 02 há 04 salas de aula, nas Comunidades da Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Comunidades da Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Const. Amp. Rec e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Concorrência Pública.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018
- **Data de início da Obra:** 29/01/2019
- **Data do Fim da Obra:** 29/07/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 29/07/2019, Fim 24/01/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 6.559.347,07
- **Valor total Aplicado:** R\$ 896.137,06
- **Percentual Aplicado:** 13,6%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 172.835,05 (4ª Parcela 13/11/2019)

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA LAVADEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE AFUÁ.

- **Objeto do Projeto:** Reforma e Adaptação da Lavadeira da Unidade de Saúde de Afuá.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS ME
- **Local da Execução da Obra:** Av. Generalíssimo Deodoro, Centro, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.1-1011. Reforma, Ampliação de Unidade de Saúde. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** Sem Liberação – Recurso Próprio
- **Data de início da Obra:** 13/03/2019
- **Data do Fim da Obra:** 13/05/2019
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 32.364,64
- **Valor total Aplicado:** R\$ 32.364,64
- **Percentual Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 6.471,48 (Parcela final 22/11/2019)

REFORMA DO CENTRO FOLCLORICO LAGOSTÃO DO MUNICÍPIO DE AFUÁ

- **Objeto da Obra:** Reforma do Centro Folclórico Lagostão do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** A. R. ATAIDE E CIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Rua Mariano Cândido de Almeida, Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 13.122.1005.1-035. Construção Ampliação e Reforma do Centro Cultural. Elemento: 4.4.90.51.00.00



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** Sem Liberação – Recurso Próprio
- **Data de início da Obra:** 14/05/2019
- **Data do Fim da Obra:** 14/08/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 13/08/2019, Fim 11/11/2019
- **Valor total da Obra:** R\$ 32.649,98
- **Valor total Aplicado:** R\$ 26.119,97
- **Percentual Aplicado:** 80%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 9.794,98 (3ª Parcela 07/11/2019)

CONSTRUÇÃO DO INCINERADOR COM ACESSO EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA

- **Objeto da Obra:** Construção do Incinerador com acesso em Concreto Armado do Galpão de Triagem de Resíduos Para o Município de Afuá/PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos, Bairro: Capim Marinho, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 18.542.0612.1-1050. Especificação: Construção de Incinerador p/ Inutilização de Alimentos e Produtos Condenados. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2019
- **Data de início da Obra:** 01/10/2019
- **Data do Fim da Obra:** 01/01/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 233.592,34
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

RECONSTRUÇÃO DE 1.360,00 X 3,00 MT DE PASSARELA EM MADEIRA TOTALIZANDO 4.080 M2, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Reconstrução de 1.360,00 x 3,00mt de Passarela em Madeira totalizando 4.080m2, Zona Urbana do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução do Projeto:** Ruas e Travessas do Bairro Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obras de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 6/2019
- **Data de início da Obra:** 01/11/2019
- **Data do Fim da Obra:** 01/02/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 165.832,25
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 00%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.1-009. Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde Zona Rural. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2019
- **Data de início da Obra:** 13/11/2019
- **Data do Fim da Obra:** 13/05/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 866.889,36
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS TRAVESSAS ANTÔNIO AUGUSTO (27,00M) E FIRMINO COELHO (177,00M), LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção das Passarelas em concreto armado das Travessas Antônio Augusto (27,00M) e Firmino Coelho (177,00M), localizado no Bairro Centro do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI - EPP
- **Local da Execução da Obra:** Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Origem dos Recursos:** Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2019
- **Data de início da Obra:** 30/04/2019
- **Data do Fim da Obra:** 30/10/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 28/10/2019, Fim 25/01/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 493.099,11
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00