



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Abril/2020

**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O
MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA**

- **Objeto da Obra:** Construção de Galpão de Triagem de Resíduos Para o Município de Afuá/PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos, Bairro: Capim Marinho, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 18.542.0615.2-1051. Especificação: Infra Estrutura para Tratamento e Destino do lixo. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 8/2018
- **Data de início da Obra:** 24/09/2018
- **Data do Fim da Obra:** 24/01/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 24/01/2019, Fim 24/04/2019
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 25/04/2019, Fim 22/08/2019
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/08/2019, Fim 23/12/2019
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 694.650,59
- **Valor total Aplicado:** R\$ 545.077,26
- **Percentual Aplicado:** 78%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM MADEIRA, MISTA DE 02 SALAS HÁ 04 SALAS DE AULA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção de Escolas do Ensino Fundamental, em Madeira, mista de 02 há 04 salas de aula, nas Comunidades da Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Comunidades da Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Const. Amp. Rec e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Concorrência Pública.
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Data de início da Obra:** 29/01/2019
- **Data do Fim da Obra:** 29/07/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 29/07/2019, Fim 24/01/2020
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 25/01/2020, Fim 22/07/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 6.559.347,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 1.469.752,19 (13/03/2020)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 1.433.791,83
- **Percentual Aplicado:** 17,8%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

CONSTRUÇÃO DO INCINERADOR COM ACESSO EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA

- **Objeto da Obra:** Construção do Incinerador com acesso em Concreto Armado do Galpão de Triagem de Resíduos Para o Município de Afuá/PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos, Bairro: Capim Marinho, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 18.542.0612.1-1050. Especificação: Construção de Incinerador p/ Inutilização de Alimentos e Produtos Condenados. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2019
- **Data de início da Obra:** 01/10/2019
- **Data do Fim da Obra:** 01/01/2020
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 233.592,34
- **Valor total Aplicado:** R\$ 70.077,70
- **Percentual Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.1-009. Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde Zona Rural. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2019
- **Data de início da Obra:** 13/11/2019
- **Data do Fim da Obra:** 13/05/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 866.889,36
- **Valor total Aplicado:** R\$ 178.758,99
- **Percentual Aplicado:** 20,6%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

RECONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSARELA EM MADEIRA DO BAIRRO DO CAPIM MARINHO DESTE MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Reconstrução e Reforma de Passarelas em Madeira do Bairro do Capim Marinho deste Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Capim Marinho, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2019
- **Data de início da Obra:** 28/01/2020
- **Data do Fim da Obra:** 27/07/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.120.997,76
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 280.241,80 (13/04/2020)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 920.014,07
- **Percentual Aplicado:** 65%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 170.000,00 (4ª Parcela 17/04/2020)

REFORMA DA ARENA MANÉGITO, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Reforma da Arena Manégito, no Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** L. FEITOSA DOS SANTOS - ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Capim Marinho, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 27.812.1006.1-037. Cont. Ampl. Reforma de Quadras de Arenas. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Número do Processo Licitatório:** 7/2019
- **Data de início da Obra:** 21/01/2020
- **Data do Fim da Obra:** 21/04/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 69.784,26
- **Valor total Aplicado:** R\$ 69.784,26
- **Percentual Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 13.956,85 (Parcela final 30/04/2020)

RECONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM MADEIRA NA VILA SANTA JULIA DO JURUPARY, REGIONAL DO JURUPARY NO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Reconstrução de Passarelas em Madeira na Vila Santa Julia do Jurupary, Regional do Jurupary no Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS ME
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural de Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso X
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2020
- **Data de início da Obra:** 03/02/2020
- **Data do Fim da Obra:** 03/04/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 31.971,80
- **Valor total Aplicado:** R\$ 25.577,44
- **Percentual Aplicado:** 80%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 9.591,54 (2ª Parcela 02/04/2020)

CONSTRUÇÃO DE 01 PASSARELA MEDINDO 30MT X 1,5MT, NA VILA DA COMUNIDADE SANTA MARIA DA REGIONAL SERRARIA PEQUENA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção de 01 Passarela medindo 30mt x 1,5mt, na vila da Comunidade Santa Maria da Regional Serraria Pequena, zona rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** WILSON ARAÚJO LOBATO
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural de Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 26.784.0734.1-033. Construção e Rec. De Pontes e Trapiches. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso X
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2020



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Data de início da Obra:** 11/03/2020
- **Data do Fim da Obra:** 11/04/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 3.151,40
- **Valor total Aplicado:** R\$ 3.151,40
- **Percentual Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 1.575,70 (Parcela final 29/04/2020)

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO SÃO DAMIÃO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra** Reforma do Posto de Saúde do São Damião, localizado na zona rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** JACINTO CORREA SENA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural de Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.1-009. Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde zona rural. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso X
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2020
- **Data de início da Obra:** 01/04/2020
- **Data do Fim da Obra:** 01/06/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 14.273,59
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS TRAVESSAS ANTÔNIO AUGUSTO (27,00M) E FIRMINO COELHO (177,00M), LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção das Passarelas em concreto armado das Travessas Antônio Augusto (27,00M) e Firmino Coelho (177,00M), localizado no Bairro Centro do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI - EPP
- **Local da Execução da Obra:** Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Centro, Afuá-PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Número do Processo Licitatório:** 1/2019
- **Data de início da Obra:** 30/04/2019
- **Data do Fim da Obra:** 30/10/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 28/10/2019, Fim 25/01/2020
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 493.099,11
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00