



RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA
Novembro/2020

**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O
MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA**

- **Objeto do Projeto:** Construção de Galpão de Triagem de Resíduos Para o Município de Afuá/PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** 8/2018
- **Local da Execução do Projeto:** Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos, Bairro: Capim Marinho, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 18.542.0615.2-1051. Especificação: Infra Estrutura para Tratamento e Destino do lixo. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Valor do Contrato Inicial:** R\$ 694.650,59
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Prazo de Execução do Projeto:** 04 Meses
- **Data de início do Projeto:** 24/09/2018
- **Data do Fim do Projeto:** 24/01/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 24/01/2019, Fim 24/04/2019
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 25/04/2019, Fim 22/08/2019
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/08/2019, Fim 23/12/2019
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM MADEIRA, MISTA DE 02 SALAS HÁ 04 SALAS DE AULA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto do Projeto:** Construção de Escolas do Ensino Fundamental, em Madeira, mista de 02 há 04 salas de aula, nas Comunidades da Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA
- **Ano do Projeto:** 2019
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018
- **Local da Execução do Projeto:** Comunidades da Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Const. Amp. Rec e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Valor do Contrato Inicial:** R\$ 6.559.347,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 1.469.752,19 (13/03/2020)
- **Prazo de Execução do Projeto:** 06 Meses
- **Data de início do Projeto:** 29/01/2019
- **Data do Fim do Projeto:** 29/07/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 29/07/2019, Fim 24/01/2020
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 25/01/2020, Fim 22/07/2020

CONSTRUÇÃO DO INCINERADOR COM ACESSO EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA

- **Objeto do Projeto:** Construção do Incinerador com acesso em Concreto Armado do Galpão de Triagem de Resíduos Para o Município de Afuá/PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Ano do Projeto:** 2019
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2019
- **Local da Execução do Projeto:** Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos, Bairro: Capim Marinho, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 18.542.0612.1-1050. Especificação: Construção de Incinerador p/ Inutilização de Alimentos e Produtos Condenados. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Valor do Contrato Inicial:** R\$ 233.592,34
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Prazo de Execução do Projeto:** 03 Meses
- **Data de início do Projeto:** 01/10/2019
- **Data do Fim do Projeto:** 01/01/2020
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto do Projeto:** Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Ano do Projeto:** 2019
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2019
- **Local da Execução do Projeto:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.1-009. Construção,



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



Reforma e Ampliação de Postos de Saúde Zona Rural. Elemento:
4.4.90.51.00.00

- **Valor do Contrato Inicial:** R\$ 866.889,36
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 180.684,08 (2º termo aditivo 03/08/2020)
- **Prazo de Execução do Projeto:** 06 Meses
- **Data de início do Projeto:** 13/11/2019
- **Data do Fim do Projeto:** 13/05/2020
- ☐ **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 14/05/2020, Fim 11/11/2020

CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto do Projeto:** Construção e Reforma das Escolas Municipais na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Ano do Projeto:** 2020
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2020
- **Local da Execução do Projeto:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.9401.1-042. Construção Ampliação, Rec. E Apar. De U. E. Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Valor do Contrato Inicial:** R\$ 1.216.906,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 62.641,48 (17/07/2020)
- **Prazo de Execução do Projeto:** 06 Meses
- **Data de início do Projeto:** 17/06/2020
- **Data do Fim do Projeto:** 17/12/2020

REFORMA E ADAPTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E PESCA, PRÉDIOS DA BRIGADA DE COMABATE À INCÊNDIO E CAPELA MORTUÁRIA.

- **Objeto do Projeto:** Reforma e adaptação das Secretarias Municipais de Assistência Social, Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura e Pesca, Prédios da Brigada de Combate à Incêndio e Capela Mortuária.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Ano do Projeto:** 2020
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Local da Execução do Projeto:** Bairro Centro, Afuá-PA.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.1-024. Construção , Reforma e Ampliação de Edificações Públicas. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Valor do Contrato Inicial:** R\$ 237.837,06
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 00,00
- **Prazo de Execução do Projeto:** 02 Meses
- **Data de início do Projeto:** 23/09/2020
- **Data do Fim do Projeto:** 23/11/2020

REFORMA E ADAPTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF. BELKISS SANTOS.

- **Objeto do Projeto:** Reforma e adaptação da Secretaria Municipal de Educação e da Biblioteca Municipal Prof. Belkiss Santos.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Ano do Projeto:** 2020
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Local da Execução do Projeto:** Bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.122.1005.1-014. Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Prédio da Secretaria de Educação. Dotação: 12.361.0401.1-013. Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Valor do Contrato Inicial:** R\$ 66.264,40
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 00,00
- **Prazo de Execução do Projeto:** 02 Meses
- **Data de início do Projeto:** 23/09/2020
- **Data do Fim do Projeto:** 23/11/2020

CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

- **Objeto do Projeto:** Construção e Reforma da Secretaria Municipal de Saúde.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Ano do Projeto:** 2020
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Local da Execução do Projeto:** Bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.122.0037.1-005. Construção , Reforma do Prédio da Saúde. Elemento: 4.4.90.51.00.00



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Valor do Contrato Inicial:** R\$ 76.250,41
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 00,00
- **Prazo de Execução do Projeto:** 02 Meses
- **Data de início do Projeto:** 23/09/2020
- **Data do Fim do Projeto:** 23/11/2020

REFORMA DE 795 X 3,00 METROS , TOTALIZANDO 2.385M² DE PASSARELAS EM MADEIRA NA VILA JUPATY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.

- **Objeto do Projeto:** Reforma de 795 x 3,00M², totalizando 2.385M² de passarelas na Vila Jupaty, zona rural do Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** R & F FERNANDES LDTA
- **Ano do Projeto:** 2020
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2020
- **Local da Execução do Projeto:** Regional Jupaty, Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obra de Expansão e Infra Estruura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Valor do Contrato Inicial:** R\$ 65.304,19
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 00,00
- **Prazo de Execução do Projeto:** 02 Meses
- **Data de início do Projeto:** 09/10/2020
- **Data do Fim do Projeto:** 09/12/2020

CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NO BAIRRO DO CAPIM MARINHO (NA AMPLIAÇÃO DE 300M² DA RUA RIO AFUÁ E RIO CAJUUNA), ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.

- **Objeto do Projeto:** Construção de Passarelas em Madeira no bairro Capim Marinho (na Ampliação de 300M² da rua Rio Afuá e Rua Cajuuna), zona urbana do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS ME
- **Ano do Projeto:** 2020
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2020
- **Local da Execução do Projeto:** Bairro Capim Marinho, Zona Urbana, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obra de Expansão e Infra Estruura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Valor do Contrato Inicial:** R\$ 87.129,26
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 00,00



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Prazo de Execução do Projeto:** 02 Meses
- **Data de início do Projeto:** 09/10/2020
- **Data do Fim do Projeto:** 09/12/2020