



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**Novembro/2020**

**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O  
MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA**

- **Objeto da Obra:** Construção de Galpão de Triagem de Resíduos Para o Município de Afuá/PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos, Bairro: Capim Marinho, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 18.542.0615.2-1051. Especificação: Infra Estrutura para Tratamento e Destino do lixo. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 8/2018
- **Data de início da Obra:** 24/09/2018
- **Data do Fim da Obra:** 24/01/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 24/01/2019, Fim 24/04/2019
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 25/04/2019, Fim 22/08/2019
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/08/2019, Fim 23/12/2019
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 694.650,59
- **Valor total Aplicado:** R\$ 545.077,26
- **Percentual Aplicado:** 78%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM MADEIRA, MISTA DE 02 SALAS HÁ 04 SALAS DE AULA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção de Escolas do Ensino Fundamental, em Madeira, mista de 02 há 04 salas de aula, nas Comunidades da Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Comunidades da Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Const. Amp. Rec e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Concorrência Pública.
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Data de início da Obra:** 29/01/2019
- **Data do Fim da Obra:** 29/07/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 29/07/2019, Fim 24/01/2020
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 25/01/2020, Fim 22/07/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 6.559.347,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 1.469.752,19 (13/03/2020)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 1.862.412,16
- **Percentual Aplicado:** 23%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 00,00

**CONSTRUÇÃO DO INCINERADOR COM ACESSO EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA**

- **Objeto da Obra:** Construção do Incinerador com acesso em Concreto Armado do Galpão de Triagem de Resíduos Para o Município de Afuá/PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos, Bairro: Capim Marinho, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 18.542.0612.1-1050. Especificação: Construção de Incinerador p/ Inutilização de Alimentos e Produtos Condenados. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2019
- **Data de início da Obra:** 01/10/2019
- **Data do Fim da Obra:** 01/01/2020
- **OBS:** A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R\$ 233.592,34
- **Valor total Aplicado:** R\$ 233.592,34
- **Percentual Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 63.514,64 (Parcela final 10/11/2020)



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.1-009. Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde Zona Rural. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2019
- **Data de início da Obra:** 13/11/2019
- **Data do Fim da Obra:** 13/05/2020
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 14/05/2020, Fim 11/11/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 866.889,36
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 180.684,08 (2º termo aditivo 03/08/2020)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 862.555,95
- **Percentual Aplicado:** 82%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 29.003,32 (7ª Parcela 10/11/2020)

**CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção e Reforma das Escolas Municipais na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.9401.1-042. Construção Ampliação, Rec. E Apar. De U. E. Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2020
- **Data de início da Obra:** 17/06/2020
- **Data do Fim da Obra:** 17/12/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.216.906,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 62.641,48 (17/07/2020)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 477.994,55



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Percentual Aplicado:** 37%
  - **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 100.000,00 (5ª Parcela 06/11/2020)
- REFORMA E ADAPTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E PESCA, PRÉDIOS DA BRIGADA DE COMABATE À INCÊNDIO E CAPELA MORTUÁRIA.**
- **Objeto da Obra:** Reforma e adaptação das Sercretarias Municipais de Assistência Social, Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura e Pesca, Prédios da Brigada de Combate à Incêndio e Capela Mortuária.
  - **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
  - **Local da Execução da Obra:** Bairro Centro, Afuá-PA.
  - **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.1-024. Construção , Reforma e Ampliação de Edificações Públicas. Elemento: 4.4.90.51.00.00
  - **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
  - **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
  - **Data de início da Obra:** 23/09/2020
  - **Data do Fim da Obra:** 23/11/2020
  - **Valor total da Obra:** R\$ 237.837,06
  - **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
  - **Percentual Aplicado:** 00%
  - **Valor aplicado no mês vigente:** 00,00

**REFORMA E ADAPTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF. BELKISS SANTOS.**

- **Objeto da Obra:** Reforma e adaptação da Sercretaria Municipal de Educação e da Biblioteca Municipal Prof. Belkiss Santos.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.122.1005.1-014. Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Prédio da Secretaria de Educação. Dotação: 12.361.0401.1-013. Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Data de início da Obra:** 23/09/2020



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Data do Fim da Obra:** 23/11/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 66.264,40
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 00%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 00,00

**CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

- **Objeto da Obra:** Construção e Reforma da Secretaria Municipal de Saúde.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.122.0037.1-005. Construção , Reforma do Prédio da Saúde. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Data de início da Obra:** 23/09/2020
- **Data do Fim da Obra:** 23/11/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 76.250,41
- **Valor total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 00%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 00,00

**REFORMA DE 795 X 3,00 METROS , TOTALIZANDO 2.385M<sup>2</sup> DE PASSARELAS EM MADEIRA NA VILA JUPATY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.**

- **Objeto da Obra:** Reforma de 795 x 3,00M<sup>2</sup>, totalizando 2.385M<sup>2</sup> de passarelas na Vila Jupaty, zona rural do Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** R & F FERNANDES LDTA
- **Local da Execução da Obra:** Regional Jupaty, Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obra de Expansão e Infra Estruura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2020
- **Data de início da Obra:** 09/10/2020
- **Data do Fim da Obra:** 09/12/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 65.304,19
- **Valor total Aplicado:** R\$ 65.304,19



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Percentual Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 65.304,19 (Pagamento total 04/11/2020)

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NO BAIRRO DO CAPIM MARINHO (NA AMPLIAÇÃO DE 300M<sup>2</sup> DA RUA RIO AFUÁ E RIO CAJUUNA), ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.**

- **Objeto da Obra:** Construção de Passarelas em Madeira no bairro Capim Marinho (na Ampliação de 300M<sup>2</sup> da rua Rio Afuá e Rua Cajuuna), zona urbana do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Capim Marinho, Zona Urbana, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obra de Expansão e Infra Estruura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2020
- **Data de início da Obra:** 09/10/2020
- **Data do Fim da Obra:** 09/12/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 87.129,26
- **Valor total Aplicado:** R\$ 26.138,78
- **Percentual Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 00,00