



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**Maio/2021**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM MADEIRA, MISTA DE 02 SALAS HÁ 04 SALAS DE AULA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção de Escolas do Ensino Fundamental, em Madeira, mista de 02 há 04 salas de aula, nas Comunidades da Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Comunidades da Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Const. Amp. Rec e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação Contratada:** Concorrência Pública.
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018
- **Data de início da Obra:** 29/01/2019
- **Data do Fim da Obra:** 29/07/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 29/07/2019, Fim 24/01/2020
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 25/01/2020, Fim 22/07/2020
- **4º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/07/2020, Fim 17/07/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 6.559.347,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 1.469.752,19 (3º Aditivo 13/03/2020)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 2.829.924,96
- **Percentual Total Aplicado:** 35,2%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 3%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 262.616,59 (parcela 26/05/2021)

**REFORMA E ADAPTAÇÕES DAS SECRETARIAS MINICIPAIS DE ASSISTÊNCIA**

PRAÇA ALBERTINO BARAÚNA, S/N. Fone(0xx96)689-1119 - Fax:(0xx96) 689-1110 Afuá –Pará Brasil– CEP : 68890-000  
E-mail: gabpma@gmail.com



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05

*“Afuá – a Veneza Marajoara”*



**SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E PESCA,  
PRÉDIOS DA BRIGADA DE COMABATE À INCÊNDIO E CAPELA MORTUÁRIA.**

- **Objeto da Obra:** Reforma e adaptação das Sercretarias Municipais de Assistência Social, Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura e Pesca, Prédios da Brigada de Combate à Incêndio e Capela Mortuária.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Centro, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.1-024. Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Públicas. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Data de início da Obra:** 23/09/2020
- **Data do Fim da Obra:** 23/11/2020
- **Valor total da Obra:** R\$ 237.837,06
- **Valor total Aplicado:** R\$ 136.194,28
- **Percentual Aplicado:** 57%
- **Percentual mensal Aplicado:** 28%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 67.000,00 (2ª parcela 26/05/2021)



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”

---

**REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE AFUÁ, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO.**

- **Objeto da Obra:** Reforma do Prédio da Prefeitura de Afuá, localizada no bairro Centro do Município.
- **Nome do Contratado:** L. FEITOSA DOS SANTOS - ME
- **Local da Execução da Obra:** bairro Centro, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.1-025. Reforma e Ampliação do Prédio do Executivo. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2021
- **Data de início da Obra:** 01/03/2021
- **Data do Fim da Obra:** 01/09/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 471.649,65
- **Valor total Aplicado:** R\$ 282.989,01
- **Percentual total Aplicado:** 60%
- **Percentual mensal Aplicado:** 31%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 141.494,12 (2ª Parcela 14/05/2021)

**REFORMA DAS PRAÇAS: ALBERTINO BARAÚNA “CAMARODROMO”, BÍBLIA, CRIANÇA, MICAELA FERREIRA, NSA. SRA. DO BOM REMÉDIO, NSR. SRA. DO PEPERTUO SOCORRO, PRACINHAS E CONSTRUÇÕES DAS LIXEIRAS DA CIDADE DE AFUÁ-PA.**

- **Objeto da Obra:** Reforma das Praças: Albertino Baraúna “Camarodromo”, Bíblia, Criança, Micaela Ferreira, Nsª. Srª do Bom Remédio, Nsª do Pepertuo Socorro, pracinhas e construções das lixeiras da cidade de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** bairro Centro e Capim Marinho, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.451.0510.1-021. Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2021
- **Data de início da Obra:** 30/03/2021
- **Data do Fim da Obra:** 30/07/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 679.972,70
- **Valor total Aplicado:** R\$ 407.983,62
- **Percentual total Aplicado:** 60%



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Percentual mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 203.991,81 (2ª Parcela 14/05/2021)

**REFORMA DE TABLADOS E BICICLETARIOS DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.**

- **Objeto da Obra:** Reforma de tablados e bicicletários das Escolas da Sede do Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS – ME
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-042. Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso II
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2021
- **Data de início da Obra:** 07/04/2021
- **Data do Fim da Obra:** 07/06/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 42.490,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 25.494,00
- **Percentual total Aplicado:** 60%
- **Percentual mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 12.747,00 (2ª Parcela 14/05/2021)