



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**Julho/2021**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM MADEIRA, MISTA DE 02 SALAS HÁ 04 SALAS DE AULA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção de Escolas do Ensino Fundamental, em Madeira, mista de 02 há 04 salas de aula, nas Comunidades da Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Comunidades da Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Const. Amp. Rec e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação Contratada:** Concorrência Pública.
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018
- **Data de início da Obra:** 29/01/2019
- **Data do Fim da Obra:** 29/07/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 29/07/2019, Fim 24/01/2020
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 25/01/2020, Fim 22/07/2020
- **4º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/07/2020, Fim 17/07/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 6.559.347,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 1.469.752,19 (3º Aditivo 13/03/2020)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 3.267.231,25
- **Percentual Total Aplicado:** 40%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 2%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 200.000,00 (parcela 30/07/2021)

**REFORMA E ADAPTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E PESCA, PRÉDIOS DA BRIGADA DE COMABATE À INCÊNDIO E CAPELA MORTUÁRIA.**

- **Objeto da Obra:** Reforma e adaptação das Secretarias Municipais de Assistência Social, Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura e Pesca, Prédios da Brigada de Combate à Incêndio e Capela Mortuária.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Centro, Afuá-PA.



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- 
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.1-024. Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Públicas. Elemento: 4.4.90.51.00.00
  - **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
  - **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
  - **Data de início da Obra:** 23/09/2020
  - **Data do Fim da Obra:** 23/11/2020
  - **Valor total da Obra:** R\$ 237.837,06
  - **Valor total Aplicado:** R\$ 136.194,28
  - **Percentual total Aplicado:** 88%
  - **Percentual mensal Aplicado:** 31%
  - **Valor aplicado no mês vigente:** 75.215,04 (parcela 29/07/2021)



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”

---

**REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS “NADIR LOBATO, RAIMUNDA BARAÚNA, LEOPOLDINA GUERREIRO, FREI FAUSTINO LEGARDA, Dr. JARBAS CAVALCANTE E CENTRO DE ENSINO INFANTIL – CEI”, DA CIDADE AFUÁ-PA.**

- **Objeto da Obra:** Reforma das Escolas Municipais “Nadir Lobato, Raimunda Baraúna, Leopoldina Guerreiro, Frei Faustino Legarda, Dr. Jarbas Cavalcante, e Centro de Ensino Infantil – CEI”, da cidade Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-042. Construção Ampliação, Rec. e Apar. de U. E. Fundamental. Dotação: 12.365.0450.1-044. Construção Ampliação, Rec. e Apar. de U. E. Infantil. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 003/2021
- **Data de início da Obra:** 19/05/2021
- **Data do Fim da Obra:** 19/08/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 381.273,45
- **Valor total Aplicado:** R\$ 114.382,03
- **Percentual total Aplicado:** 30%
- **Percentual mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 114.382,03 (1ª parcela 30/07/2021)

**REFORMA DA PRAÇA E PRÉDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE AFUÁ “EDMUNDO DE SOUZA PINHEIRO”.**

- **Objeto da Obra:** Reforma da Praça e Prédio do Aeroporto Municipal de Afuá “Edmundo de Souza Pinheiro”.
- **Nome do Contratado:** A. R. ATAÍDE E CIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.451.0510.1-021. Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins. Elemento:4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso II
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2021
- **Data de início da Obra:** 25/06/2021
- **Data do Fim da Obra:** 25/07/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 23.064,66



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”

- **Valor total Aplicado:** R\$ 17.298,50
- **Percentual total Aplicado:** 75%
- **Percentual mensal Aplicado:** 75%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 17.298,50 (1ª parcela 29/07/2021)

**RECONSTRUÇÃO DE PASSARELAS URBANA EM MADEIRAS NOS BAIRROS DO CENTRO E CAPIM MARINHO, DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.**

- **Objeto da Obra:** Reconstrução de Passarelas urbana em madeiras nos bairros do Centro e Capim Marinho, do Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** J. N. MARTINS DOS SANTOS-ME
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obras de Expansão e Infraestrutura. Elemento:4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação
- **Número do Processo Licitatório:** 008/2021
- **Data de início da Obra:** 25/06/2021
- **Data do Fim da Obra:** 25/09/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 313,586,35
- **Valor total Aplicado:** R\$ 94.075,90
- **Percentual total Aplicado:** 30%
- **Percentual mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 94.075,90 (1ª parcela 30/07/2021)

**REFORMA DO TABLADO EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL “DÉCIO QUINTAS”, DESTE MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA,**

- **Objeto da Obra:** Reforma do Tablado em frente ao Estádio Municipal Décio Quintas”, deste Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** AMÉLIO DA SILVA ARAÚJO
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 27.812.0743.1-036. Cont., Ampl., Ref., e Iluminação do Estádio de Futebol. Elemento:4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso II
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2021
- **Data de início da Obra:** 08/07/2021
- **Data do Fim da Obra:** 08/08/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 35.485,10
- **Valor total Aplicado:** R\$ 16.256,66
- **Percentual total Aplicado:** 45%



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- 
- **Percentual mensal Aplicado: 45%**
  - **Valor aplicado no mês vigente: 16.256,66 (1ª parcela 29/07/2021)**