



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Agosto/2021

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM MADEIRA, MISTA DE 02 SALAS HÁ 04 SALAS DE AULA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção de Escolas do Ensino Fundamental, em Madeira, mista de 02 há 04 salas de aula, nas Comunidades da Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Comunidades da Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Const. Amp. Rec e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação Contratada:** Concorrência Pública.
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018
- **Data de início da Obra:** 29/01/2019
- **Data do Fim da Obra:** 29/07/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 29/07/2019, Fim 24/01/2020
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 25/01/2020, Fim 22/07/2020
- **4º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/07/2020, Fim 17/07/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 6.559.347,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 1.469.752,19 (3º Aditivo 13/03/2020)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 3.325.043,91
- **Percentual Total Aplicado:** 41%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 0,7%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 57.812,66 (parcela 26/08/2021)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”

**REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE AFUÁ, LOCALIZADA NO
BAIRROCENTRO DO MUNICÍPIO.**

- **Objeto da Obra:** Reforma do Prédio da Prefeitura de Afuá, localizada no bairro Centro do Município.
- **Nome do Contratado:** L. FEITOSA DOS SANTOS - ME
- **Local da Execução da Obra:** bairro Centro, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.1-025. Reforma e Ampliação do Prédio do Executivo. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2021
- **Data de início da Obra:** 01/03/2021
- **Data do Fim da Obra:** 01/09/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 471.649,65
- **Valor total Aplicado:** R\$ 424.483,68
- **Percentual total Aplicado:** 90%
- **Percentual mensal Aplicado:** 10%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 47.166,26 (4ª Parcela 04/08/2021)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**REFORMA DA PRAÇA E PRÉDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE AFUÁ
“EDMUNDO DE SOUZA PINHEIRO”.**

- **Objeto da Obra:** Reforma da Praça e Prédio do Aeroporto Municipal de Afuá “Edmundo de Souza Pinheiro”.
- **Nome do Contratado:** A. R. ATAÍDE E CIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.451.0510.1-021. Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins. Elemento:4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso II
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2021
- **Data de início da Obra:** 25/06/2021
- **Data do Fim da Obra:** 25/07/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 23.064,66
- **Valor total Aplicado:** R\$ 22.975,66
- **Percentual total Aplicado:** 99%
- **Percentual mensal Aplicado:** 24%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 5.677,16 (2ª parcela 20/08/2021)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05

“Afuá – a Veneza Marajoara”

**RECONSTRUÇÃO DE PASSARELAS URBANA EM MADEIRAS NOS BAIROS
DOCENTRO E CAPIM MARINHO, DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.**

- **Objeto da Obra:** Reconstrução de Passarelas urbana em madeiras nos bairros do Centro e Capim Marinho, do Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** J. N. MARTINS DOS SANTOS-ME
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obras de Expansão e Infraestrutura. Elemento:4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação
- **Número do Processo Licitatório:** 008/2021
- **Data de início da Obra:** 25/06/2021
- **Data do Fim da Obra:** 25/09/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 313,586,35
- **Valor total Aplicado:** R\$ 188.151,80
- **Percentual total Aplicado:** 60%
- **Percentual mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 94.075,90 (2ª parcela 31/08/2021)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”

