RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Novembro/2020

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA

- **Objeto da Obra:** Construção de Galpão de Triagem de Resíduos Para o Município de Afuá/PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos, Bairro: Capim Marinho, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 18.542.0615.2-1051. Especificação: Infra Estrutura para Tratamento e Destino do lixo. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 8/2018
- **Data de início da Obra:** 24/09/2018
- **Data do Fim da Obra:** 24/01/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 24/01/2019, Fim 24/04/2019
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 25/04/2019, Fim 22/08/2019
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/08/2019, Fim 23/12/2019
- **OBS**: A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R$ 694.650,59
- **Valor total Aplicado:** R$ 545.077,26
- **Percentual Aplicado:** 78%
- **Valor aplicado no mês vigente**: R$ 00,00

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM MADEIRA, MISTA DE 02 SALAS HÁ 04 SALAS DE AULA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção de Escolas do Ensino Fundamental, em Madeira, mista de 02 há 04 salas de aula, nas Comunidades da Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Comunidades da Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Const. Amp. Rec e Apar. de U E Fundamental. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Concorrência Pública.
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018

- **Data de início da Obra:** 29/01/2019
- **Data do Fim da Obra:** 29/07/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 29/07/2019, Fim 24/01/2020
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 25/01/2020, Fim 22/07/2020
- **Valor total da Obra:** R$ 6.559.347,07
- **Valor Aditado (se houver):** R$ 1.469.752,19 (13/03/2020)
- **Valor total Aplicado:** R$ 1.862.412,16
- **Percentual Aplicado:** 23%
- **Valor aplicado no mês vigente**: R$ 00,00

CONSTRUÇÃO DO INCINERADOR COM ACESSO EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA

- **Objeto da Obra:** Construção do Incinerador com acesso em Concreto Armado do Galpão de Triagem de Resíduos Para o Município de Afuá/PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos, Bairro: Capim Marinho, Afuá–PA, CEP: 68890-000.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 18.542.0612.1-1050. Especificação: Construção de Incinerador p/ Inutilização de Alimentos e Produtos Condenados. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2019
- **Data de início da Obra:** 01/10/2019
- **Data do Fim da Obra:** 01/01/2020
- **OBS**: A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, porém ainda não foi totalmente paga.
- **Valor total da Obra:** R$ 233.592,34
- **Valor total Aplicado:** R$ 233.592,34
- **Percentual Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente**: R$ 63.514,64 (Parcela final 10/11/2020)

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.1-009. Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde Zona Rural. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2019
- **Data de início da Obra:** 13/11/2019
- **Data do Fim da Obra:** 13/05/2020
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 14/05/2020, Fim 11/11/2020
- **Valor total da Obra:** R$ 866.889,36
- **Valor Aditado (se houver):** R$ 180.684,08 (2º termo aditivo 03/08/2020)
- **Valor total Aplicado:** R$ 693.552,63
- **Percentual Aplicado:** 68,9%
- **Valor aplicado no mês vigente**: R$ 29.003,32 (6ª Parcela 10/11/2020)

CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção e Reforma das Escolas Municipais na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.9401.1-042. Construção Ampliação, Rec. E Apar. De U. E. Fundamental. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2020
- **Data de início da Obra:** 17/06/2020
- **Data do Fim da Obra:** 17/12/2020
- **Valor total da Obra:** R$ 1.216.906,07
- **Valor Aditado (se houver):** R$ 62.641,48 (17/07/2020)
- **Valor total Aplicado:** R$ 477.994,55

- **Percentual Aplicado:** 37%
- **Valor aplicado no mês vigente**: R$ 100.000,00 (5ª Parcela 06/11/2020)

REFORMA E ADAPTAÇÕES DAS SECRETARIAS MINICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E PESCA, PRÉDIOS DA BRIGADA DE COMABATE À INCÊNDIO E CAPELA MORTUÁRIA.

- **Objeto da Obra:** Reforma e adaptação das Sercretarias Municípais de Assistência Social, Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura e Pesca, Prédios da Brigada de Combate à Incêndio e Capela Mortuária.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.1-024. Construção , Reforma e Ampliação de Edificações Públicas. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Data de início da Obra:** 23/09/2020
- **Data do Fim da Obra:** 23/11/2020
- **Valor total da Obra:** R$ 237.837,06
- **Valor total Aplicado:** R$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 00%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 00,00

REFORMA E ADAPTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF. BELKISS SANTOS.

- **Objeto da Obra:** Reforma e adaptação da Sercretaria Municipal de Educação e da Biblioteca Municipal Prof. Belkiss Santos.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.122.1005.1-014. Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Prédio da Secretaria de Educação. Dotação: 12.361.0401.1-013. Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Data de início da Obra:** 23/09/2020

- **Data do Fim da Obra:** 23/11/2020
- **Valor total da Obra:** R$ 66.264,40
- **Valor total Aplicado:** R$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 00%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 00,00

CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

- **Objeto da Obra:** Construção e Reforma da Secretaria Municipal de Saúde.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.122.0037.1-005. Construção , Reforma do Prédio da Saúde. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Data de início da Obra:** 23/09/2020
- **Data do Fim da Obra:** 23/11/2020
- **Valor total da Obra:** R$ 76.250,41
- **Valor total Aplicado:** R$ 00,00
- **Percentual Aplicado:** 00%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 00,00

REFORMA DE 795 X 3,00 METROS , TOTALIZANDO 2.385M² DE PASSARELAS EM MADEIRA NA VILA JUPATY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reforma de 795 x 3,00M², totalizando 2.385M² de passarelas na Vila Jupaty, zona rural do Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** R & F FERNANDES LDTA
- **Local da Execução da Obra:** Regional Jupaty, Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obra de Expansão e Infra Estruura. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2020
- **Data de início da Obra:** 09/10/2020
- **Data do Fim da Obra:** 09/12/2020
- **Valor total da Obra:** R$ 65.304,19
- **Valor total Aplicado:** R$ 65.304,19

- **Percentual Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 65.304,19 (Pagamento total 04/11/2020)

CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NO BAIRRO DO CAPIM MARINHO (NA AMPLIAÇÃO DE 300M² DA RUA RIO AFUÁ E RIO CAJUUNA), ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Construção de Passarelas em Madeira no bairro Capim Marinho (na Ampliação de 300M² da rua Rio Afuá e Rua Cajuuna), zona urbana do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Capim Marinho, Zona Urbana, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obra de Expansão e Infra Estruura. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2020
- **Data de início da Obra:** 09/10/2020
- **Data do Fim da Obra:** 09/12/2020
- **Valor total da Obra:** R$ 87.129,26
- **Valor total Aplicado:** R$ 26.138,78
- **Percentual Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 00,00