RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Junho/2021

CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção e Reforma das Escolas Municipais na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.9401.1-042. Construção Ampliação, Rec. E Apar. De U. E. Fundamental. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2020
- **Data de início da Obra:** 17/06/2020
- **Data do Fim da Obra:** 17/12/2020
- **Valor total da Obra:** R$ 1.216.906,07
- **Valor Aditado (se houver):** R$ 62.641,48 (17/07/2020)
- **Valor total Aplicado:** R$ 621.908,06
- **Percentual total Aplicado:** 48%
- **Percentual mensal Aplicado:** 4,8%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 62.140,73 (9ª Parcela 02/06/2021)

REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE AFUÁ, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO.

- **Objeto da Obra:** Reforma do Prédio da Prefeitura de Afuá, localizada no bairro Centro do Município.
- **Nome do Contratado:** L. FEITOSA DOS SANTOS - ME
- **Local da Execução da Obra:** bairro Centro, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.1-025. Reforma e Ampliação do Prédio do Executivo. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2021
- **Data de início da Obra:** 01/03/2021
- **Data do Fim da Obra:** 01/09/2021
- **Valor total da Obra:** R$ 471.649,65
- **Valor total Aplicado:** R$ 377.317,42
- **Percentual total Aplicado:** 80%

- **Percentual mensal Aplicado:** 20%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 94.328,41 (3ª Parcela 29/06/2021)

REFORMA DAS PRAÇAS: ALBERTINO BARAÚNA "CAMARODROMO", BÍBLIA, CRIANÇA, MICAELA FERREIRA, NSA. SRA. DO BOM REMÉDIO, NSR. SRA. DO PEPERTUO SOCORRO, PRACINHAS E CONSTRUÇÕES DAS LIXEIRAS DA CIDADE DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reforma das Praças: Albertino Baraúna "Camarodromo", Bíblia, Criança, Micaela Ferreira, Nsª. Srª do Bom Remédio, Nsª do Pepertuo Socorro, pracinhas e construções das lixeiras da cidade de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** bairro Centro e Capim Marinho, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.451.0510.1-021. Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2021
- **Data de início da Obra:** 30/03/2021
- **Data do Fim da Obra:** 30/07/2021
- **Valor total da Obra:** R$ 679.972,70
- **Valor total Aplicado:** R$ 543.978,16
- **Percentual total Aplicado:** 80%
- **Percentual mensal Aplicado:** 20%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 135.994,54 (3ª Parcela 28/06/2021)

CONSTRUÇÃO DE 100X3MT DE PASSARELA E TABLADO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, LOCALIZADO NO RIO SANTA MARIADA REGIONAL SANTA MARIA-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Construção de 100x3mt de Passarela e Tablado da Praça da Comunidade Divino Espirito Santo, localizado do rio Santa Maria, da Regional Santa Maria-zona rural do Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** PAULO EDSON CABRAL MARTINS JÚNIOR
- **Local da Execução da Obra:** zona rural, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso II
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2021
- **Data de início da Obra:** 30/03/2021
- **Data do Fim da Obra:** 03/04/2021
- **Valor total da Obra:** R$ 13.042,90
- **Valor total Aplicado:** R$ 13.042,90
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 54%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 7.042,90 (Parcela final 10/06/2021)

REFORMA DE TABLADOS E BICICLETARIOS DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reforma de tablados e bicicletários das Escolas da Sede do Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS – ME
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-042. Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso II
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2021
- **Data de início da Obra:** 07/04/2021
- **Data do Fim da Obra:** 07/06/2021
- **Valor total da Obra:** R$ 42.490,00
- **Valor total Aplicado:** R$ 42.490,00
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 40%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 16.996,00 (Parcela final 11/06/2021)

REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA PINHEIRO, LOCALIZADA NO RIO AFUÁ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reparos na Escola Municipal Rosa Pinheiro, localizada no rio Afuá zona rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** RANOLFO ATAÍDE LOBATO
- **Local da Execução da Obra:** zona rural, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-042. Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso II
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2021
- **Data de início da Obra:** 16/04/2021
- **Data do Fim da Obra:** 16/05/2021
- **Valor total da Obra:** R$ 15.949,04
- **Valor total Aplicado:** R$ 15.949,04
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 50%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 7.974,52 (parcela final 15/06/2021)

REFORMA DO TABLADO DOS AMBULANTES E TABLADO DOS AMBULANTES E TABLADO EXTERNO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTROS, AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reforma do tablado dos Ambulantes e tablado externo da Unidade Mista de Saúde, localizado no bairro Centro, Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** L. FEITOSA DOS SANTOS - ME
- **Local da Execução da Obra:** bairro Centro, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obras de Expansão e Infraestrutura. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24 Inciso II
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2021
- **Data de início da Obra:** 05/05/2021
- **Data do Fim da Obra:** 05/07/2021
- **Valor total da Obra:** R$ 31.323,60
- **Valor total Aplicado:** R$ 18.794,16
- **Percentual total Aplicado:** 60%
- **Percentual mensal Aplicado:** 60%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 9.397,08 (1ª parcela 02/06/2021)
- **Valor aplicado no mês vigente**: 9.397,08 (2ª parcela 29/06/2021)